

## San Pedro Garza García

Núm. de obra	Ejercicio	Estado	Municipio	Fecha
202408124	2024	NUEVO LEON	SAN PEDRO GARZA GARCÍA	08/08/2024
Características específicas:				
Pluvial en calle Juárez entre	e calle Libertad e Independe	encia, Casco Urbano.		
IMPORTE TOTAL		IMPORTE FEDERAL	IMPORTE ESTATAL	IMPORTE MUNICIPAL
\$2,500,000.00		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,300,000.00
ORGANISMO EJECUTOR:	AGUA Y DRENAJE		FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA
			01/07/2024	30/10/2024
ALCANCES:				
	Avance durante el			
Porcentaje de avance de obra:	periodo programado de inicio y termino	letrero informativo de obra	Obra terminada y en operación:	Placa de Conclusión de Obra

%	en tiempo/retraso	SI/NO	SI/NO	SI/NO
20	RETRASO	SI	NO	NO
META O DE AUTODIZA		OLEDDE DE ODDA		
METAS DE AUTORIZAC	CIÓN, MODIFICACIÓN C	CIERRE DE OBRA		
LONGITUD DE OBRA	META GENERAL AUTORIZACIÓN	META GENERAL MODIFICACIÓN O CIERRE	META GENERAL EN OBRA	
150MTS	150MTS		150MTS	
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN EXISTENTE	META MIB-01 AUTORIZACIÓN	META MIB-01 MODIFICACIÓN O CIERRE
PAVIMENTO	X	X	X	X
AGUA POTABLE	X	X	Х	X
DRENAJE SANITARIO	Х	X	X	Х
DRENAJE PLUVIAL	1	150	150	150
ALUMBRADO PUBLICO	X	X	X	X
GUARNICIONES	Х	X	X	X
BANQUETAS	Х	X	X	Х
RAMPA	Х	X	X	X
CICLOVIA	Х	X	X	X
UBICACIÓN:				
Calle:	JUAREZ			
Entre calle:	LIBERTAD	y calle:	INDEPENDENCIA	

Ubicación física con relación a la georreferenciación SI/NO	Ubicación física con relación al MIB-01 SI/NO	Variaciónes sobre croquis SI/NO	
SI	SI	NO	
Observaciones:			
RETRASO DE OBRA			